

|            |   |                 |               |
|------------|---|-----------------|---------------|
| COGEME STL | <b>MODULO</b>                               | Codice<br>MUT01 | Pag<br>1 di 5 |
|            | <b>VERBALE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO</b> | Revisione       | 0             |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>DATA.....</b>   | <b>Presenti e firme</b> |
| Referente di Commessa RdC  | Firma                   |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP   | Firma                   |
| Direttore Lavori DL  | Firma                   |
| Direttore Operativo DO   | Firma                   |
| Ispettore di Cantiere IC   | Firma                   |
| Assistente lavori AL   | Firma                   |
| Collaudatore CLD   | Firma                   |
| Impresa  | Timbro e firma          |
| Preposto impresa   | Firma                   |
| Direttore Tecnico impresa  | Firma                   |
| <b>Descrizione delle attività:</b>   |                         |
| <b>Rischi individuati nell'allegato denominato.....</b>  |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>DUVRI ALLEGATO</b> <span style="margin-left: 300px;"><input type="checkbox"/> <b>DUVRI NON ALLEGATO</b></span> |                         |
| <b>CRONOPROGRAMMA delle attività:</b>  |                         |

|            |   |                 |               |
|------------|---|-----------------|---------------|
| COGEME STL | <b>MODULO</b>                               | Codice<br>MUT01 | Pag<br>2 di 5 |
|            | <b>VERBALE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO</b> | Revisione       | 0             |

**Documentazione consegnata dall'appaltatore:**

POS/PSS

Altra documentazione:

**DISPOSIZIONI PER IMPRESE ESTERNE O LAVORATORI AUTONOMI PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE LAVORATIVE E COMPORTAMENTI DA TENERE NEI LUOGHI DI LAVORO**

- i dipendenti delle imprese appaltatrici ed in eventuale subappalto devono essere regolarmente assicurati presso l'Inail e sottoposti, con esito favorevole di idoneità, alla sorveglianza sanitaria prevista per le lavorazioni indicate nel D.lgs 81/08 alle quali il lavoratore sarà adibito;
- i lavoratori delle imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi dovranno esporre il tesserino di riconoscimento con indicate le generalità del lavoratore e la ragione sociale della ditta;
- accertamento preventivo in caso di scavi della presenza di impianti interrati nella zona di intervento;
- accertamento preventivo in caso di lavori in altezza della presenza di linee elettriche nella zona di intervento;
- rispetto delle norme generali di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro vigenti: osservanza della segnaletica di sicurezza presente; uso della segnaletica per delimitare aree di lavoro (lavori in corso, frecce direzionali, segnali di pericolo ecc.); non fumare; non usare fiamme libere nelle aree in cui è vietato; non utilizzare acqua su impianti ed attrezzature elettriche in tensione; utilizzo di utensili ed attrezzature a norma ed in buono stato di conservazione; indossare i d.p.i. richiesti per lo svolgimento della propria attività e legati ai propri rischi specifici;
- sopralluoghi, ispezioni, interventi, ecc. devono essere effettuati o concordati con il personale preposto di COGEME STL;
- valutazione preliminare degli interventi e informazione reciproca dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività nei luoghi di lavoro interessati in modo da organizzare le lavorazioni in sicurezza;
- segnalare al personale COGEME STL preposto eventuali situazioni riscontrate ai fini della sicurezza e tutela dei lavoratori durante la permanenza lavorativa all'interno del cantiere o dell'impianto oggetto dei lavori;
- le imprese esterne ed i lavoratori autonomi dovranno rimanere nelle zone oggetto dei loro interventi, senza spostarsi in altre zone non interessate dai loro lavori;
- in via generale le imprese dovranno dotarsi di propri locali di riposo, spogliatoi e servizi igienici; l'utilizzo delle strutture presenti nelle sedi azienda dovranno essere preventivamente concordate.
- evitare parti nude del corpo mediante utilizzo di indumenti da lavoro idonei (tute, giacche, pantaloni, ecc.);
- mantenere sempre sgombre le difese attive antincendio (estintori, idranti, ecc.) nonché tutti i comandi, saracinesche, valvole, quadri di manovra ecc., necessari per il funzionamento degli impianti e non oggetto degli interventi interessati dai lavori;
- gli utensili e le attrezzature utilizzate dovranno essere riposti a fine giornata, nella zona stabilite preventivamente, scollegando attrezzature ed utensili con funzionamento elettrico dalla linea di alimentazione;
- eventuali bombole di gas compressi, utilizzate per le proprie lavorazioni, dovranno essere ancorate ai loro carrelli o a strutture fisse ed al riparo dei raggi solari;
- durante lavori in posizione elevata, con possibilità di caduta materiali od utensili verso il basso, si dovrà segnalare la zona con opportuna cartellonistica e impedire il transito delimitando la zona con barriere o con personale a terra;
- aperture nel suolo dovute a scavi o rimozione di chiusini e botole, devono essere messe in sicurezza richiudendo l'apertura a fine giornata, ove non possibile è necessario delimitare la zona con segnaletica e dispositivi idonei per le ore notturne;
- se avviene la fornitura d'energia elettrica attraverso un gruppo elettrogeno, tenere presente le considerazioni che seguono. la massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo neutro devono risultare collegati equipotenzialmente fra loro e all'impianto a terra. le operazioni di manutenzione o riparazione non devono, in nessun caso, avvenire con il gruppo elettrogeno in attività. prima dell'avviamento verificare che non vi siano perdite di gasolio. un estintore efficiente deve essere sempre tenuto in prossimità del gruppo elettrogeno. le tubazioni dei gas di scarico devono essere mantenute efficienti e in posizione tale che il gas in uscita non vengano respirati dai lavoratori.
- l'impianto elettrico di cantiere, anche se temporaneo, deve essere considerato come un impianto elettrico a tutti gli effetti, e pertanto allestito da un professionista abilitato. il titolare della ditta impiantistica deve rilasciare una dichiarazione di conformità, al termine della realizzazione dell'impianto, ai sensi del DM 37/08 i componenti elettrici utilizzati devono essere muniti di un certificato di qualità o di dichiarazione di conformità. la progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione del cantiere devono tenere conto del tipo e della potenza dell'energia distribuita, delle condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a parti dell'impianto.
- si deve prevedere la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle postazioni dove avverrà il posizionamento dei quadri elettrici e dei comandi dell'impianto, della rete di alimentazione, del luogo specifico per lo stoccaggio dei carburanti e dei materiali.
- circolazione all'interno dei luoghi di lavoro a passo d'uomo o comunque nel rispetto della segnaletica presente;
- lo stoccaggio di prodotti chimici necessari alle attività lavorative e dei rifiuti prodotti, deve avvenire con le precauzioni dovute per evitare sversamenti e danni all'ambiente; i prodotti/rifiuti devono essere accumulati per tipologie omogenee su aree individuate come idonee, il cui dilavamento sia convogliato in modo controllato o in pozzetti a tenuta; il personale deve essere

|            |   |                 |               |
|------------|---|-----------------|---------------|
| COGEME STL | <b>MODULO</b>                               | Codice<br>MUT01 | Pag<br>3 di 5 |
|            | <b>VERBALE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO</b> | Revisione       | 0             |

edotto sui rischi specifici derivanti dall'esposizione o contatto con tali sostanze; nel caso di prodotti o rifiuti liquidi, le aree devono essere contrassegnate e dotate di sistema di contenimento di capacità pari ad almeno un terzo del volume complessivo stoccabile; devono essere evitate miscele di tipologie incompatibili di sostanze e materiali;

- eventuali residui e rifiuti prodotti ed accumulati durante le lavorazioni, dovranno essere rimossi ed evacuati dal luogo di lavoro a cura delle imprese esterne o lavoratori autonomi mediante trasportatori e smaltitori autorizzati ai sensi D.lgs. 152/06;
- in caso di sversamenti di materiali o rifiuti da mezzi propri o di fornitori, deve essere avvisato il personale azienda, per attuare le procedure di intervento per dispersione di materiali o rifiuti potenzialmente pericolosi.
- le ditte dovranno avere a disposizione un pacchetto di medicazione;
- nelle attività con presenza di gas metano o con lavorazioni in presenza di fiamme libere o proiezione di particelle incandescenti, dovrà essere presente nella zona di lavoro almeno un estintore portatile;
- negli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti e delle acque reflue e' vietato consumare bevande e pasti di lavoro al di fuori delle aree indicate allo scopo;
- effettuare sorveglianza sanitaria specifica dei lavoratori da adibire ai lavori a contatto con i rifiuti o acque reflue, (rischio d'infezione e rischio biologico) ed evitare la pulizia a domicilio degli indumenti da lavoro.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA

(barrare le voci relative ai presidi presenti nei siti in cui si svolgono i lavori):

In Azienda è presente personale formato e addestrato sulle tecniche antincendio e pronto soccorso e sono disponibili presidi di primo soccorso e antincendio. Il personale è altresì dotato di mezzi di comunicazione.

### IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA :

- avvisare sempre il personale aziendale
- avvisare il 118 se vi sono feriti
- mantenere la calma
- spegnere le attrezzature utilizzate
- intervenire subito in base alla formazione ricevuta ed ai mezzi a disposizione
- non correre
- seguire le istruzioni impartite dal personale AOB2

### NEI LUOGHI OGGETTO DELL'APPALTO SONO PRESENTI I SEGUENTI PRESIDI ANTINCENDIO (

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> sistemi di rilevazione e di spegnimento incendio    | <input type="checkbox"/> illuminazione e segnaletica di emergenza |
| <input type="checkbox"/> addetti incaricati all'emergenza ed evacuazione     | <input type="checkbox"/> altro:                                   |
| <input type="checkbox"/> idranti e manichette con lance antincendio          |   |
| <input type="checkbox"/> cassette primo soccorso / pacchetti di medicazione: |   |
| <input type="checkbox"/> estintori portatili                                 |   |
| <input type="checkbox"/> docce e lava occhi di emergenza                     |   |

|            |   |                 |               |
|------------|---|-----------------|---------------|
| COGEME STL | <b>MODULO</b>                               | Codice<br>MUT01 | Pag<br>4 di 5 |
|            | <b>VERBALE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO</b> | Revisione       | 0             |

## CONSIDERAZIONI FINALI

- Prima dell'inizio dei lavori all'interno delle unità produttive e dei luoghi di lavoro, sarà effettuata la riunione di coordinamento, organizzata dal Responsabile dei Lavori o da suo preposto, per l'analisi in dettaglio dei rischi relativi alla singola unità o ciclo produttivo; saranno fornite tutte le indicazioni necessarie alla gestione in sicurezza delle attività, tramite la consegna di schede informative con relative prescrizioni ed informazioni utili, dei singoli piani d'emergenza ed evacuazione, delle eventuali misure ambientali e di rumore.
- I singoli datori di lavoro (appaltante e appaltatori) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività appaltata e, allo stesso tempo, sono chiamati a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza, mediante la reciproca informazione.
- Il presente documento fa parte integrante del contratto di appalto o d'opera.
- I costi relativi alla sicurezza del lavoro sono previsti all'interno delle voci del contratto o capitolato d'appalto e non sono soggetti a ribasso d'asta mentre i costi riferiti alle interferenze lavorative sono indicati nel presente documento.

Considerato che il Committente risponde comunque in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il personale incaricato dal COMMITTENTE potrà in ogni momento, direttamente o tramite gli enti pubblici preposti a tale scopo, verificare la osservanza delle relative norme.

Data \_\_\_\_\_

| COMMITTENTE  | APPALTATORE (1)   | RSPP  |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Referente di Commessa<br><input type="checkbox"/> Rappresentante DL<br><br><hr/> Nome / cognome / firma | <input type="checkbox"/> Datore di lavoro<br><input type="checkbox"/> Rappresentante dell'Appaltatore<br><br><hr/> Nome / cognome / firma | <input type="checkbox"/> RSPP<br><br><hr/> Nome / cognome / firma |

|            |   |                 |               |
|------------|---|-----------------|---------------|
| COGEME STL | <b>MODULO</b>                               | Codice<br>MUT01 | Pag<br>5 di 5 |
|            | <b>VERBALE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO</b> | Revisione       | 0             |

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore: \_\_\_\_\_ presso l'Azienda: \_\_\_\_\_  
c/o sede / impianto di: \_\_\_\_\_ alla presenza delle persone sotto indicate si è  
svolto il sopralluogo per la verifica dei luoghi di lavoro e la definizione dei rischi da interferenze oggetto del lavoro /  
contratto di appalto \_\_\_\_\_ tra la  
Committente \_\_\_\_\_ e le imprese appaltatrici di seguito elencate:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_

**Ordine del Giorno**

Sopralluogo finalizzato alla verifica della correttezza delle informazioni di Coordinamento sui rispettivi rischi interferenziali, delle misure organizzative ed operative di prevenzione e protezione specifiche applicabili contenute all'interno dell'allegato.

Altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Conclusioni:**

- Le parti, effettuato il sopralluogo, concordano sulle misure indicate nell'allegato.  
 Modifiche da apportare ai seguenti documenti \_\_\_\_\_  
 Altre osservazioni \_\_\_\_\_

Le parti si impegnano ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi da interferenze qualora le attività e le misure di coordinamento descritte nell'allegato subiscano modifiche sostanziali rispetto a quanto in esso descritto.

La riunione si conclude alle ore \_\_\_\_\_

| COMMITTENTE  | APPALTATORE (1)   | RSPP  |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Referente di Commessa<br><input type="checkbox"/> Rappresentante DL<br><br><hr/> Nome / cognome / firma | <input type="checkbox"/> Datore di lavoro<br><input type="checkbox"/> Rappresentante dell'Appaltatore<br><br><hr/> Nome / cognome / firma | <input type="checkbox"/> RSPP<br><br><hr/> Nome / cognome / firma |